



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio TECNICO

COPIA

Determinazione n° 61 del 06/08/2021

N° 193 del registro generale: 06/08/2021

OGGETTO:

"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE LOCALITA' FRASCINETO, CENTRO E FRAZIONE MARRI - OPERE COMPLEMENTARI " - Codice C.U.P.: D33B09000200001 – Approvazione Contabilità Finale e Liquidazione Impresa Pastore Costruzioni di Pastore Gaetano

L'anno duemilaventiuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 13:20

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Maiolo Massimo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

Il Responsabile del procedimento



N° Prot. 2278 del 6 AGO 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Ing. Maiolo Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con Determinazione UTC n° 92 del 03.12.2018 si è proceduto alla rescissione del Contratto con l'Impresa Pastore Gaetano avvalendosi di quanto opportunamente previsto dell'art.18 del Contratto Rep. n.1/2016 sottoscritto in data 28.10.2016, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016;
- che il Direttore dei Lavori degli Interventi 1 e 4 ha provveduto a redigere la Contabilità Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 31.12.2016 assunta al Prot. 927 del 13.03.2019 quantificando in €. 3182,17 il debito dell'Impresa nei confronti del Comune ;
- Che la ditta Pastore conveniva in giudizio l'ente innanzi al Tribunale di Cosenza in opposizione all'atto di recesso chiedendo la risoluzione per inadempimento del Comune del contratto d'appalto del 28.10.2016 oltre il risarcimento danni e mancato utile per complessivi € 73.055,64 (prot. 548 del 08.02.2019);
- che il comune si costituiva nel predetto giudizio per la difesa dei propri interessi conferendo incarico legale all'Avv. Giuseppe LEPORACE del Foro di Cosenza;
- che il giudizio iscritto al n.609/19 è tuttora pendente;
- che con Delibera Giunta Comunale n° 63 del 05.07.2021 è stato approvato lo schema di accordo transattivo tra le parti e che in pari data si è proceduto alla stipula di apposita transazione al fine di ridurre il minor aggravio possibile per l'Ente e procedere al completamento dei lavori ;
- che la transazione prevede l'affidamento diretto all'Impresa Pastore Costruzione dei Lavori relativi all'Intervento di Completamento sulla base della sopravvenuta disponibilità dei fondi da parte della Regione Calabria , nonchè la sottoscrizione senza riserva alcuna della Contabilità Finale Definitiva del Contratto Rep. n.1.2016 per come trasmessa dalla D.L.
- che il Computo Metrico dei Lavori di Completamento (Allegato A all'Atto di Transazione) oggetto di Affidamento sul MEPA del nuovo contratto per l'esecuzione della restante parte di lavori consisteva in € 51.518,21 oneri della sicurezza inclusi ed oltre iva al 10% predisposto dall'Ufficio Tecnico.
- che Determinazione n° 55/2021 del 14.07.2021 si prendeva atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Atto di Transazione e della sottoscrizione senza riserva della contabilità relativa al Contratto Rep 1/2016;
- che nella medesima determinazione si procedeva a procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) - "**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE LOCALITA' FRASCINETO, CENTRO E FRAZIONE MARRI - OPERE COMPLEMENTARI - Intervento di Completamento**" mediante sottoscrizione digitale della Stipula Mepa n°177295 Prot. 2030 del 14.07.2021 per l'importo di aggiudicazione di € 51.494,85 oltre iva al 10% da parte del Punto Ordinante e RUP Ing. Massimo MAIOLO;
- che in data 15.07.2021 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori di cui trattasi;
- che in data 26.07.2021 gli stessi sono stati regolarmente ultimati giusto Certificato di Ultimazione dei lavori sottoscritto tra Impresa e Direttore dei Lavori;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Maiolo ha provveduto a redigere la Contabilità Finale dei lavori di cui trattasi e che la stessa contabilità è stata sottoscritta con l'Impresa, senza riserva alcuna, in data 04.08.2021 e che il Registro di Contabilità sottoscritto, in merito alla chiusura della vertenza giudiziaria, riporta al seguente dicitura: " Per Accettazione senza alcuna riserva sui lavori eseguiti con il Contratto Rep. 1/2016 e di quelli di cui alla presente contabilità a chiusura dell'Atto di Transazione sottoscritto in data 05.07.2021 e conseguente Rinuncia Espresa ad ogni azione Legale compresa quella pendente presso il tribunale di Cosenza al n° 609/2019 - Rinuncia Subordinata al pagamento del corrispettivo previsto dalla presente contabilità;

VISTI

- gli atti contabili relativi redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Maiolo ed il Certificato di Pagamento n° 1 per **€ 51.479,37 al netto delle ritenute ed Iva al 10% e per complessivi € 56.627,31 iva compresa;**
- la fattura, FATTPA 4_21 del 04.08.2021 di **€ 56.627,31 IVA inclusa**, relativa ai lavori di cui trattasi svolti dalla impresa **PASTORE COSTRUZIONI di Pastore Gaetano – P.IVA 02595760782** per il pagamento, della somma di **€ 51.479,37 di imponibile e € 5.147,94 per IVA al 22%;**

RITENUTO

- necessario approvare gli atti contabili dello Stato Finale e procedere alla liquidazione del credito dell'Impresa Pastore Gaetano al fine di rispettare i termini di cui all'Atto di Transazione;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e per quanto riportato dall'art. 107 comma 3 del D.lgs 207/2000 ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la scoperta finanziaria per la prosecuzione dei lavori relativi al presente provvedimento sui fondi del **Capitolo N° 2850/1 (Missione 09, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 02 - COD. 09.01.02.02) del bilancio comunale di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2017**
- che per i suddetti lavori relativi ad un Progetto di Investimento Pubblico è stato già da tempo attribuito il codice **CUP n°D33B09000200001 (Codice Unico di Progetto)**;
- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto affidamento sarà perfezionato il seguente **CIG: 8831726AD8**;

ACCERTATO

- che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità Durc_INPS_26686201_ in corso di validità sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL);
- che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a carico dell'Amministrazione scaturente dal presente provvedimento con imputazione **per complessivi € 56.627,31 sul Capitolo N° 2850/1 (Missione 09, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 02 - COD. 09.01.02.02) del bilancio comunale di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2017**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale Nr.66 del 30/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTI:

1. il D.Lgs n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. il D.Lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

6. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
7. Il Decreto del Sindaco n° 9 del 13/11/2019 prot. n° 3698 con cui è stato rinnovato all'Ing. Massimo MAIOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a tutto il 13.11.2022;
8. il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

D E T E R M I N A

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. di approvare gli atti contabili relativi allo **STATO FINALE dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE LOCALITA' FRASCINETO, CENTRO E FRAZIONE MARRI - OPERE COMPLEMENTARI - Intervento di Completamento"** ed il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo netto escluso iva al 10% di € 51.479,37 predisposti dal Direttore dei Lavori;
3. di liquidare come liquida alla ditta **PASTORE COSTRUZIONI di Pastore Gaetano – P.IVA 02595760782 l'importo di € 56.627,31** comprensivo di oneri di sicurezza ed iva con imputazione sul **Capitolo N° 2850/1 (Missione 09, Programma 01, Titolo 02, Macroaggregato 02 - COD. 09.01.02.02) del bilancio comunale di previsione esercizio finanziario 2021 in corso di formazione gestione residui 2017;**
4. di dare atto che dalla somma complessiva spettante all'impresa verrà trattenuta l'IVA per l'importo complessivo di **€ 5.147,94** ai sensi della Legge 23/12/2014 n.190 in relazione alla scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
5. di prendere atto che con la sottoscrizione degli atti Contabilità Finale di cui trattasi l'Impresa ha espressamente "Accettato senza alcuna riserva sui lavori eseguiti con il Contratto Rep. 1/2016 e di quelli di cui alla presente contabilità a chiusura dell'Atto di Transazione sottoscritto in data 05.07.2021 e conseguente Rinuncia Espressa ad ogni azione Legale compresa quella pendente presso il tribunale di Cosenza al n° 609/2019 - Rinuncia Subordinata al pagamento del corrispettivo previsto dalla presente contabilità"
6. di dare atto che la spesa rientra nell'impegno di spesa di cui alla Determinazione n° 55/2021 come previsto dalla vigente normativa (art. 183 del D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.), con e imputazione Capitolo di Bilancio N° 2850/1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021
7. di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il **n. 8831726AD8** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
8. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n°241 del 07/07/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Massimo MAIOLO;
9. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per le verifiche previste dalle leggi vigenti e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
10. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul Portale Trasparenza del sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it;
11. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.